

~~są zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane i niezbędne dla funkcjonowania i oddania do użytkowania przedmiotowego przedsięwzięcia/inwestycji~~
TAK / NIE / nie dotyczy*.

Uwagi:

4. Stwierdzam, że na dzień wizytacji inwestor wykonał poza robotami budowlanymi wymienionymi w pkt I, dalsze roboty. Zakres tych robót jest zgodny z dokumentacją projektową i udostępnionymi przez Inwestora protokołami odbioru. Obejmują one w szczególności:

.....*Inwestor nie wykonał robót budowlanych przez zaleszenie*.....

5. W świetle powyższego oraz na podstawie dokonanego oszacowania poziomu zaawansowania rzeczowego przedsięwzięcia oceniam, że termin zakończenia realizacji robót budowlanych przedsięwzięcia ~~inwestycji~~ określony na dzień: *31.08.2014*....., wynikający z udostępnionych przez inwestora, umowy/umów z wykonawcą/wykonawcami/innych dokumentów (~~w załączeniu~~)* jest realny:

TAK ~~NIE~~*

Uwagi:

6. Oceniam, że termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia (w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wspieraniu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, tj. okres 24 miesięcy, liczony od dnia rozpoczęcia przedsięwzięcia do dnia, w którym będzie można przystąpić do użytkowania lokali tworzonych z udziałem finansowego wsparcia jest realny:

TAK ~~NIE~~*

Uwagi:

7. Inne uwagi:

.....*Na dzień wizytacji nie są prowadzone roboty budowlane z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. (wzrost)*.....

V. OCENA POZIOMU ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

[Ocena własna (ekspertka) poparta protokołami odbioru robót/zapisami w dzienniku budowy, itp., wyrażona w % z dokładnością do 5%]

<u>Stan surowy</u>	roboty ziemne	fundamenty	ściany fundamentowe
<u>zamknięty, w tym:</u>	100%	100%	100%
izolacje i ocieplenia	podłoga 100%	ściany nożne 100%	stropy/schody 100%
stolarstwo zewnętrzne	konstrukcja dachu 100%	pokrycie dachu 100%	obróbki blacharskie 100%
inne uwagi:	w poz. stolarstwa zewnętrzna brak drzwi na klatki schodowe		węski otwór

Roboty wykończeniowe:	ściany działowe 100%	tyniki / okładziny 85%	posadzki 40%
stolarstwo wewnętrzne 0%	ślusarka 0%	malowanie / tapety 0%	elewacje 80%
inne / uwagi:			
Instalacje wewnętrzne:	woda 100%	kanalizacja 100%	wpił ciepły 0% C.O. 80% instalacja
C.W.U. 100%	gaz 0%	elektryka 80%	biały montaż 0%
Uzbrojenie terenu - przyłącza:	woda 100%	kanalizacja 100%	C.O. #
gaz	elektryka	inne/uwagi system C.O. - wyłącznie płaszczowe - brak elektryczności - brak	nie obliczamy
Urządzenie terenu:	drogi, parkingi, chodniki zieleni 80%	oświetlenie 0%	ogrodzenie terenu 0%
Inne/uwagi:			

VI. Dodatkowe uwagi (np. dotyczące poziomu zaawansowania rzeczowego całego zadania inwestycyjnego, jeśli przedsięwzięcie jest jego częścią, itp.): *miejsca postojowa 8 szt. od strony ul. Wesołej nie zostały wykonane (brak instalacji) zostały wykonane w 100%.*

Podpis i pieczęć Wykonawcy wizytacji FD

Ireneusz Sochacki
Ireneusz Sochacki
Uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej
Nr 6313/04/11A
*Niepotrzebne skreślić.

Podpisy przedstawicieli Inwestora:

INSPEKTOR NADZORU
Grzegorz Mianicki
upr. bud. 23032/73 UAN 0348/038/09
84-301 06308K, ul. Lig. Połacka 6a/1
tel. 2421 009

Ronald Bulew

Załączniki do sprawozdania Nr 1:

1.
2.