



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**BURMISTRZ  
MIASTA LĘBORKA**

(12)

RI.7013.41.2013.I



**Pomorskie w Unii**  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
www.pomorskie.wunii.pl

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Lębork dnia 09.12.2016 r.

Pan

**Jan Szymański**

DYREKTOR

Departamentu Programów Regionalnych

Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Pomorskiego

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk

*Dotyczy: Umowy nr UDA-RPPM.04.01.00-00-043/12-00 z późn. zm. o dofinansowanie Projektu: „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku”.*

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Informacji Pokontrolnej nr 106P/1/15/I kontroli realizacji projektu „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku” przeprowadzonej w terminie 02.12.2015 r. – 11.01.2015 r. Beneficjent (Gmina Miasto Lębork) zobowiązany został do przekazania do dnia 31.12.2016 r. IZ RPO WP informacji o poziomie osiągnięcia n/w wskaźników:

4.1.21 (KSI) Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich

4.1.21A (KSI) Skrócenie czasu przejazdu

4.1.22 (KSI) Oszczędność czasu w przewozach towarowych

4.1.22A (KSI) Skrócenie czasu przejazdu

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu jako źródło weryfikacji danych wskazano „badanie natężenia ruchu po zrealizowaniu projektu”.

W dniach 12 i 13 października 2016 zostały przeprowadzone pomiary natężenia ruchu na odcinkach ulic Kusocińskiego i Mieszka I (w załączeniu dokumentacja pn. „Pomiary natężenia ruchu ul. Kusocińskiego i ul. Mieszka I opracowana przez mgr inż. Tomasza Gałkę). Na bazie danych uzyskanych po prowadzeniu w/w pomiarów, opracowany został dokument pn. „Ewaluacja wskaźników rezultatu zrealizowanego projektu” (oprac. przez AMT Partner Sp. z o.o., dokumentacja w załączeniu), z której wynika, że dla przedmiotowego projektu wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte.

Z poważaniem  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*Witold Namysłał*

Otrzymują:  
- Adresat; 19599/16  
- Wydz. RI - a/a

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

GMINA MIASTO LĘBORK  
ul. Armii Krajowej 14  
84-300 Lębork

  
wybierzLębork.pl

**Pismo wysłane**  
15.12.2016r. *Nofala*